



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ

อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

สำนักปลัด(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บุคลากรและภาคประชาชนแบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าตอบแทนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	๑๐,๐๐๐	-				✓	-	สำนักปลัด	
๒	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๕๗,๖๐๐	๓๐,๔๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ	๑๐,๐๐๐	-				✓	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	๑๐๐,๐๐๐	-				✓	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อปท.	๒๗๐,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๖	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าพื้นที่ และโดเมนเนมเว็บไซต์ของ อบต. รายปี	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๗	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแขวนผนัง	๔๙,๕๐๐	๔๙,๕๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

- แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	ค่าจ้างเหมากรับส่งเด็กนักเรียน อนุบาล ศพด. อบต.สมเด็จ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				๘ ม.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดบริหารการศึกษาค่าจัดการเรียน การสอน	๕๖,๕๐๐	๕๖,๓๘๕	✓				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๑๑	- โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สมเด็จ - โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนประถมศึกษาในเขต อบต. สมเด็จ - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษาค่าอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษาค่าจัดการ เรียนการสอนของศูนย์ อบต. สมเด็จ	๑,๕๖๓,๐๑๒	๑๓๑๒๖๓๐.๗๘	✓				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ	๑,๐๗๕,๒๐๐	๑,๐๒๕,๖๖๒	✓				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนหนองกุงสมเด็จ	๑๘๔,๘๐๐	๒๔๐,๒๔๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนหนองบัวโดนวร นาถประชานุกุล	๕๓๓,๔๐๐	๕๓๙,๕๒๖	✓				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	

- แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการตรวจคัดแยกขยะ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๖	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - จัดซื้อทรายอะเบตและน้ำยา พ่นยุง - จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์	๗๐,๐๐๐	๖๖,๘๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ พิการ เอดส์	๕๐,๐๐๐	๔๘,๘๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๑๘	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจผู้สูงอายุ พิการ เอดส์	๕,๐๐๐	-				✓	-	สำนักปลัด	

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการป้องกันและแก้ปัญหา ยาเสพติดตามแผนยุทธการฟ้า แดดสูงยาง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยา เสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒๑	อุดหนุนโครงการจัดรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒	อุดหนุนโครงการผู้ตรวจดูยาม (ตู้แดง)	๑๒,๐๐๐	-				✓	-	สำนักปลัด	
๒๓	อุดหนุนกลุ่ม ศสมช. (โครงการพระราชดำริสาธารณสุข ฯลฯ	๒๔๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒๔	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บชุด ดับเพลิง	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓				๑๒ พ.ค.. ๖๖ – ๑๗ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๒๕	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๘,๗๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒๖	ค่าวัสดุชุดทดสอบหาสารเสพติด ในปัสสาวะ	๒๐,๐๐๐	-				✓	-	สำนักปลัด	

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน กีฬา	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรวมพล ชนเผ่า	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๙	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล สมเด็จพระเจ้า	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๙	๕๐,๐๐๐	๔๘,๓๖๑.๑๑	✓				๒๒ ก.ย. ๖๖ – ๒๖ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓๑	จัดซื้อเครื่องซั่มเมอร์ส	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	✓				๑๕ ก.ย. ๖๖ – ๒๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓๒	จัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้า	๒๒,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	✓				๒๖ ก.ย. ๖๖ – ๑๑ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๓	จัดซื้อเครื่องตัดถนนคอนกรีต	๔๕,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	✓				๒๖ ก.ย. ๖๖ – ๑๑ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย รพ.สต. – นา นายสมพร) หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	✓				๑ พ.ค. ๖๖ – ๓๐ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (หน้าบ้าน สท. สมบูรณ์) หมู่ที่ ๓	๔๗๘,๘๐๐	๔๒๖,๐๐๐	✓				๒๖ ก.ย. ๖๖ – ๒๕ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนายนายสัว หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๖,๐๐๐	✓				๒๕ พ.ค. ๖๖ – ๒๔ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนางนางปราณี ถึง นาพ่อเพียร) บ้านสี่แยกหมู่ที่ ๕	๒๘๕,๒๐๐	๒๘๒,๐๐๐	✓				๑๒ ก.ค. ๖๖ – ๑๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซอยสุทธธรรม) บ้านสี่แยก หมู่ที่ ๕	๒๓๗,๔๐๐	๒๓๕,๐๐๐	✓				๗ ก.ค. ๖๖ – ๕ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายฟาร์มวัว) บ้านสี่แยก หมู่ที่ ๖	๔๙๙,๒๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๑๖ ต.ค. ๖๕ – ๑๔ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๐	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสี่แยกบ่อนไก่ ถึง สี่แยกบ้านนายล้าน) บ้านหนองบัวโดน หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	✓				๕ ก.ย. ๖๖ – ๕ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายดอนหอ ถึง หนองป่าอ้อย) หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๗ ก.พ. ๖๖ – ๘ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายฉวี ถึง บ้านนางแก้ว) บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๘	๗๖,๗๐๐	๗๖,๐๐๐	✓				๑๒ ก.ค. ๖๖ – ๑๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านสุภาพร ถึง บ้านนายเกรียงศักดิ์) บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๘	๔๔๒,๙๐๐	๔๒๗,๐๐๐	✓				๑๖ ต.ค. ๖๕ – ๑๔ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย หมู่ ๙ ถึง บ้านหนองหญ้าปล้อง) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙	๔๙๙,๒๐๐	๔๙๓,๕๐๐	✓				๑๔ ก.ย. ๖๖ – ๑๓ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๕	โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซอยพัฒนาการวิจิตร) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙	๒๔๓,๕๐๐	๒๓๒,๐๐๐	✓				๑๔ ก.ย. ๖๖ – ๑๒ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายป่าช้า ถึง บ้านหนองแสงน้อย) บ้านหนองบัวโดนกลาง หมู่ที่ ๑๑	๔๙๙,๒๐๐	๔๙๘,๕๐๐	✓				๑๔ ก.พ. ๖๖ – ๑๕ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังบ้านนายปรีชา ถึง หมู่ ๖) บ้านหนองบัวโดนหมู่ที่ ๑๒	๔๙๙,๒๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓				๒๘ ธ.ค. ๖๕ – ๒๖ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้าน อ.สนธยา ถึง บ้านนายธนู) บ้านหนองบัวโดน หมู่ที่ ๑๒	๓๙,๖๐๐	๓๙,๐๐๐	✓				๒ ก.พ. ๖๖ – ๓ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๙	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างลานมัน ถึง วัดศรีสมเด็จ) บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๓	๑๘๗,๘๐๐	๑๘๗,๕๐๐	✓				๑๑ ก.ย. ๖๖ – ๑๐ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕๐	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายตรงข้ามวัดศรีสมเด็จ ถึง สี่แยกบ้านนายล้าน) บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๓	๔๖๔,๐๐๐	๔๖๓,๐๐๐	✓				๗ ก.ย. ๖๖ – ๖ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางขอมถึง บ้านครูนวล) บ้านสีแยก หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๒๐๐	๔๙๓,๕๐๐	✓				๙ พ.ย. ๖๕ – ๗ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	
๕๒	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดศรีสมเด็จ) บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๑๓	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	✓				๗ ก.ค. ๖๖ – ๕ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๓	โครงการส่งเสริมการปลูกแพะแดง	๕,๕๐๐	-				✓	-	สำนักปลัด	
๕๔	โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามวิถีแห่งความพอเพียง	๕,๒๐๐	-				✓	-	สำนักปลัด	
๕๕	โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งชุมชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				๒๗ มี.ย. ๖๖ – ๒ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน
- ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนา
- ๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาดังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่